

Ремонтные работы в период 01.05.2013 - 31.12.2015

Ул. Краснопрудная д. 7-9

В августе 2014 года проводились работы по благоустройству Управой Красносельского района (прогулочную площадку для детского сада). Установлены игровые формы (карусель, турник шведка, домик беседка и две скамьи карандаш) приобретены за счет субсидии за счет образовательной организации.

Скорняжный пер. д. 3, стр. 1,2

Перечень работ по текущему ремонту в 2014 году:

1. Установка двух пластиковых дверей на входные группы
2. Окраска коридора 1 этажа (430 м²)

Перечень работ по текущему ремонту в 2014 году:

Ремонт Актового зала 206,2 кв.м.:

1. Замена окон 9 шт.
2. Устройство покрытий из досок паркетных
3. Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому каркасу с установкой направляющих из алюминиевого профиля и деталей крепления
4. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке стен
5. Установка блоков внутренних дверных проемах
6. Установка автономных кондиционеров 4 шт.
7. Установка светильников светодиодных, настенно-потолочные, с оптико-акустическим датчиком, мощность 8 Вт, степень защиты IP20, марка SW-201-8 W PIR (светодиодный светильник GRR12-01-C-02 Новый Свет)
8. Установка механизма занавеса сцены

Кабинет канцелярии:

1. Установка светильников светодиодных, настенно-потолочные, с оптико-акустическим датчиком, мощность 8 Вт, степень защиты IP20, марка SW-201-8 W PIR (светодиодный светильник GRR12-01-C-02 Новый Свет)

Холл:

1. Устройство полов из керамических крупноформатных плиток типа керамогранит на клею из сухих смесей толщиной слоя 4 мм с затиркой швов.

Милютинский пер. д. 18, стр. 2

Перечень работ по текущему ремонту в 2013 году:

1. Устранение «грибка» и покраска стен в спортзале
2. Покраска стен на лестницах и в коридорах всего здания, в гардеробе, в каб. № 15, 26
3. Замена линолеума в коридорах 1 этажа, 2 этажа, в ка. 15, 26
4. Ремонт стен спуска в подвальное помещение (гидроизоляция)

Перечень работ по благоустройству:

1. Укладка АБП-всего двора

2. Каменная кладка под елями отодвинута на 1 м, сделаны стоки, освободившееся пространство засыпано землей
3. Ремонт подпорной стены 20,8 кв.м
4. Частичная замена бортового камня-30 п/м
5. Перенос калитки, укрепление ворот
6. Ремонт МАФов (скамеек)
7. Вертикальное озеленение (5шт.)
Устройство цветников-посадочный материал однолетников (петуния)-200 шт.

Ул. Леснорядская 14/16

Перечень работ по текущему ремонту в 2015 году:

1. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке стен на лестнице 90 кв.м.
2. Ремонт ступенек входных групп 3 шт.

Перечень работ по благоустройству:

1. Замена ограждения территории 224 кв.м.
2. Облицовка ограждений поликарбонатом 430 кв.м.

Ул. Сретенка д. 20

Перечень работ по текущему ремонту в 2015 году:

1. Замена светильников по коридору 5 этажа 57 шт.
2. Замена светильников в классах 5 этажа 135 шт.
3. Ремонт 9 кабинетов 5 этажа 512 кв. м.
4. Ремонт коридора 5 этажа 517,7 кв. м.
5. Ремонт 5 туалетов 5 этажа 69,2 кв. м.
6. Ремонт 2 раздевалок 5 этажа 48,6 кв. м.
7. Установка подвесного потолка «Армстронг» на 5 этаже
8. Ремонт лестничных маршей
9. Ремонт большого и малого спортивных залов

Планируемые работы по комплексу ГБОУ Пушкинский лицей №1500 в 2016 году:

Милютинский пер. д. 18, стр. 2

1. Ремонт фасада
2. Ремонт потолка в спортивном зале
3. Пуско-наладочные работы по вентиляции

Ул. Сретенка д. 20

1. Ремонт площадки входа
2. Восстановление электрического освещения (замена светильников)
3. Ремонт штукатурного и окрасочного слоев на уровне 2-го этажа по периметру школы
4. Ремонт штукатурного и окрасочного слоев до 2-го этажа
5. Расшив трещин и их заделка по:
Просвирину пер.
Ул. Сретенка
Пер. М. Головин
6. Ремонт плитки на цокольной части здания по:

Просвирину пер.

пер. М. Головин

7. Восстановление ступеней крыльца со стороны Просвирин пер.
8. Замена двух дверных дверей
9. Ремонт отмостки и примыкания к стене здания у спортивного зала
10. Ремонт дворового покрытия с заменой плитки 40см*4
11. Восстановление штукатурного покрытия на вентиляционном коробе
12. Установка пандусов

Скорняжный пер. д. 3 стр. 1,2

1. Ремонт (замена) трубы холодного водоснабжения 170 м.п.
2. Замена 2 задвижек холодного водопровода
3. Замена светильников на лестницах, на энергосберегающие 32шт.
4. Покраска стен коридора 3 этажа 270 кв.м.

Ул. Русаковская д. 7-9

1. Покраска стен лестниц 380 кв.м.
2. Замена плитки на лестничных маршах

Ул. Верхняя Красносельская д. 18

1. Ремонт фасада
2. Ремонт облицовочной плитки в помещении бассейна